# REPUBLICA DOMINICANA

# Junta Municipal Guatapanal

Mao, Valverde, Republica Dominicana Fundada el 12 de julio del 2000 RNC: 4-30-05568-9



## **INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

#### **MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DEL PPM 2025**

NO.	OBRAS PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	CONSTRUCCION DE CONTENES	BARRIO NUEVO GUATAPANAL	200,000.00
2	CONTRUCCION DE UN BADEN	C/PRINCIPAL JINAMAGAO	151,430.00
3	REABILITACION DE CALLE	SECTOR CAMBOYA/BAGUAZUMA	300,000.00
4	CONSTRUCCION DE UN CLUB	SECCION POTRERO	951,430.00
	REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	DISTINTOS PARAJES GUATAPANAL	205,004.00
			1,807,864.00



LIC. LEONARDO RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL

C/Gral. Fernández Domínguez N0.1, Guatapanal, Mao, Valverde, Rep.Dom. Tel.:849-878-8313 leonard2rf@gmail.com



#### REPUBLICA DOMINICANA

# **Junta Municipal Guatapanal**

Mao, Valverde, Republica Dominicana Fundada el 12 de julio del 2000 RNC: 4-30-05568-9

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO - JUNIO 2025)

## **PRESUPUESTO**

**NIVEL DE AVANCE** 

	OBRAS PROGRAMADA	UBICACIÓN	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%
1	CONSTRUCCION DE CONTENES	BARRIO NUEVO GUATAPANAL	200,000.00				
2	CONTRUCCION DE UN BADEN	C/PRINCIPAL JINAMAGAO	151,430.00	151,430.00	100%		
3	REABILITACION DE CALLE	SECTOR CAMBOYA/BAGUAZUMA	300,000.00	-			
4	CONSTRUCCION DE UN CLUB	SECCION POTRERO	951,430.00	380,572.00		50%	
5	REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	DISTINTOS PARAJES GUATAPANAL	205,004.00	205,004.00	100%		
			1,807,864.00	737,006.00			

DR. HERMINIO M. CHAVEZ
DIRECTOR DE LA JUNTA

30/6/2025 FECHA



# REPUBLICA DOMINICANA Junta Municipal Guatapanal

Mao, Valverde, Republica Dominicana Fundada el 12 de julio del 2000 RNC: 4-30-05568-9

Nivel de avance de las obras incluidas para el año 2025 periodo: (ENERO - JUNIO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PRTICIPATIVO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	OBRAS EJECUTADAS	2	100%	
	OBRAS EN PROCESO	1	50%	
	OBRAS PENDIENTE	2	0%	

2 BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 30/06/2025.

FONDO DE	MONTO DE LA OBRAS	DIFERENCIA	
DISPONIBILIDAD	EJEC.Y EN PROCESO	DE INVERSION	
		EJECUTADA Y EL FDF	
1,807,864.00	737,006.00	1,070,858.00	

DR. HERMINIO M. CHAVEZ
DIRECTOR DE LA JUNTA

30/6/2025 FECHA