

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,400.00	551,400.00	493,250.00	58,080.00	551,330.00	0.00	551,330.00	425,070.00		
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	2	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,400.00	551,400.00	493,250.00	58,080.00	551,330.00	0.00	551,330.00	425,070.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	385,000.00		
03	0051			CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY DE POTRERO	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
03	0052			CONSTRUCCION DUGOUT PLAY DE REMATE	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	185,000.00	
04				Reparación de Instalaciones	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
04	0051			REPARACION DE PLAY DE	2	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-216,072.84	208,927.16	1,647.59	0.00	0.00	1,647.59	0.00	1,647.59	207,279.57	
06	0051			REPARACION DE PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS D.M.	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	1,647.59	0.00	1,647.59	0.00	1,647.59	73,352.41	
06	0052			REPARACION PARQUE DE GUATAPANAL AREA IFANTIL Y JARDINERAS	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-216,072.84	133,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,927.16	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00		
07	0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA DE GUATAPANAL	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	
13				Construcción Edificaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
13	0051			2DA ETPA DE LA CONTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
20				Reparación de Viviendas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTAS ZONAS DE GUATAPANAL	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN BORUCO	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE CALLES	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
Total General RD\$					2,785,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	145,327.16	2,505,327.16	504,897.59	373,080.00	877,977.59	0.00	877,977.59	2,052,349.57		

Preparado por

Revisado por:



Aprobado por



