

EP-5

MARZO 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala


Proyecto	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado Trimestre en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			936,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,781.00	0.00	936,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,781.00
01	0051		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONTENES EN SABANA DE BORLUCCO	2		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS SANJUANEROS, GINIMAGAO	2		101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
01	0053		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GREGORIO LUFRON, GUATAPANAL	2		120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
01	0054		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE FELIZ TAVARES, GUATAPANAL	2		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,640.00	108,640.00	0.00	0.00	108,640.00
02	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN DISTINTAS ZONAS DE GUATAPANAL	2		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,640.00	108,640.00	0.00	0.00	108,640.00
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	230,828.00	230,828.00	0.00	0.00	230,828.00
03	0051		CONSTRUCCION DE GRADA PLAY DE GINAMAGAO	2		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052		CONSTRUCCION ENVERJADO DE PLAY EN HUNDIDERA, POTRERO	2		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	230,828.00	230,828.00	0.00	0.00	230,828.00
03	0053		CONSTRUCCION DOGAOUT EN EL PLAY DE REMATE	2		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
06			Reparación Instalaciones Recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06	0051		REPARACION DE PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS DEL D.M.	2		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051		REPARACION DE IGLESIA DE HGUERITO PERUUELA	2		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
08	0052			REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE BAGUAJUMA	2		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,005.60	20,005.60	0.00	20,005.60	879,994.40
13	0051			CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS	1		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,005.60	20,005.60	0.00	20,005.60	879,994.40
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	2		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
21	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CANADA DE VERONICA POTRERO	2		264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,755.12	48,755.12	0.00	48,755.12	101,244.88
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE CALLES	2		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,755.12	48,755.12	0.00	48,755.12	101,244.88
Total General RD\$							3,911,358.00	0.00	0.00	0.00	3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	0.00	408,228.72	408,228.72	0.00	408,228.72	3,503,129.28

Preparado por 

Aprobado por 

